

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Juni 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

Etapp 1 sandstrand, vattenpark och strandpromenad är nu invigt under högtidliga former. Nu kör vi vidare med etapp 2 som innehåller Noden, Piren med dess pirhuvud och långbryggan. Vid noden jobbar vi med finplanering och delar av den ytan kommer överlämnas under juli månad tillsammans med trallytan. Just nu så monterar vi den toalettmodul som kommer finnas vid anslutningen mot skateboardparken. Vid långbryggan pågår produktionen med trallmontage och bärverk i trä. Piren justerar vi i höjd och förlägger kanalisation samt förbereder för det kommande konstverket.

Vad händer framöver

Under juli månad jobbar vi vidare med träarbeten på långbryggan, bärverk och trallytor monteras. Vid noden så kommer vi fortsätta jobba med finplanering av ytor samt ett överlämnande av trallytan och del av nodenområdet.

Pågående byggdelar

- Piren kanalisation och uppfyllnad
- Långbrygga montage av trallytor och bärverk
- Pirhuvudet uppfyllnad
- Noden, finplanering, plantering och elarbeten

Framnäs strandpark

Långbryggan



Långbryggans stål är monterat, gjutning av påle och issskydd klart, nu monterar vi trall.

Långbryggans förarbeten är vi nu klara med, pålning, issskydd, stålstag och stålbärverk är monterat och injusterat. Nu är vi igång med träarbeten, trallskruvning och montage av bärverk.

Piren



Kanalisation och fyllnadsarbeten pågår, nu justerar vi upp piren i höjd.